

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด

แบบผด.๐๒/๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๑	ซ่อมแซมสะพานทางเท้า ค.ส.ล. ซอยศาล เจ้าแม่ลำแพนทอง บริเวณบ้านนายสง่า ทองคำ หมู่ที่ ๑	กองช่าง	กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สูงโดยเฉลี่ย ๑.๘๐ เมตร	๓๙๐,๐๐๐	๓๐๓,๘๐๐	๗๗.๘๙	๑ ต.ค.๖๖ -๓๐ ก.ย ๖๗	แล้วเสร็จ
๒	ก่อสร้างทางลาด ค.ส.ล. ซอยพอใจ หมู่ที่ ๑	กองช่าง	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๗,๘๐๐	ยังไม่มีเบิกจ่าย	๐	ไม่มีการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
๓	ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.บริเวณบ้าน นายอนันต์ วรรณโชติ หมู่ที่ ๑	กองช่าง	ขนาดกว้าง ๑.๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สูงโดยเฉลี่ย ๑.๘๐ เมตร	๑๔๔,๐๐๐	ยังไม่มีเบิกจ่าย	๐	ไม่มีการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
๔	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำซอย ข้างอบต.หนองคันทร้ง บริเวณบ้าน นายภิรภรณ์ อี๊ดเหล็ง หมู่ที่ ๑	กองช่าง	ท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๔๖ เมตร	๙๕,๐๐๐	ยังไม่มีเบิกจ่าย	๐	ไม่มีการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
๕	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณ นางกมลพร เจริญพีช หมู่ที่ ๑	กองช่าง	ท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ระยะทาง ๑๕ เมตร	๕๕,๐๐๐	ยังไม่มีเบิกจ่าย	๐	ไม่มีการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด

แบบผด.๐๒/๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๖	ก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๑	กองช่าง	๑ จุด	๓๐๐,๐๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	๐	ไม่มีการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำด้วยพร้อมฝาเปิดบริเวณริมถนนหน้าบ้านนางคารา หุ่นประสิทธิ์เวช	กองช่าง	กว้าง ๐.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ -๐.๕๐ เมตร ยาว ๘๘ เมตร	๒๑๐,๐๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	๐	ไม่มีการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
๘	ก่อสร้างถนน ลูกรังซอยหนองแขง ระยะที่ ๓ หมู่ที่ ๒	กองช่าง	กว้าง ๓ เมตรยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร	๗๑,๕๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	๐	ไม่มีการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
๙	ก่อสร้างถนนลูกรังซอยหนองโบสถ์-ชายทุ่ง หมู่ที่ ๒	กองช่าง	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๑ เมตร	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ ตค.๖๖ -๓๐ กย ๖๗	แล้วเสร็จ
๑๐	ก่อสร้างห้องน้ำ ณ อาคารศูนย์รวมยาง อบต. หมู่ที่ ๒	กองช่าง	จำนวน ๓ ห้อง	๑๓๓,๐๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	๐	ไม่มีการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
๑๑	ปูกระเบื้องพื้นอาคารศูนย์รวมยาง อบต. หมู่ที่ ๒	กองช่าง	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๖๒ ตารางเมตร	๑๐๕,๐๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	๐	ไม่มีการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
๑๒	วางท่อ PVC ถนนประจักษ์กิติ๕ เชื่อมซอยสุขสันต์ หมู่ที่ ๓	กองช่าง	ท่อ PVC ๘ นิ้ว ความยาว ๔๒๓ เมตร	๔๙๐,๐๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	๐	ไม่มีการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
๑๓	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยหษ์สมุทร หมู่ที่ ๓	กองช่าง	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๐๙,๖๒๐	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	๐	ไม่มีการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด

แบบผด.๐๒/๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๑๔	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขอย ประสานมิตร ฝั่งซ้าย ๑ หมู่ที่ ๔	กองช่าง	กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร	๓๑,๔๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	๐	ไม่มีการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๕	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยประสานมิตร ฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๔	กองช่าง	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๕๒,๐๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	๐	ไม่มีการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๖	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขอยเทพประทาน ๒ หมู่ที่ ๔	กองช่าง	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๕๒,๐๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	๐	ไม่มีการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๗	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขอยป่าช้าเก่า ระยะที่ ๒ ถึงขอยประสานมิตร หมู่ที่ ๕	กองช่าง	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร	๕๘,๐๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	๐	ไม่มีการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๘	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยดอกรัก หมู่ที่ ๕	กองช่าง	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๗๗,๖๖๐	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	๐	ไม่มีการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๙	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขอยจัดสรร หมู่ที่ ๕	กองช่าง	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร	๒๐๘,๐๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	๐	ไม่มีการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๐	ก่อสร้างถนนลูกรังถนนคลองเปรม ขอยที่ ๑ หมู่ที่ ๕	กองช่าง	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร	๑๒๑,๐๐๐	๑๒๑,๐๐๐	๑๐๐	๑ ตค.๖๖ -๓๐ กย ๖๗	แล้วเสร็จ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด

แบบผด.๐๒/๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านระบบประปา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๑	ขยายเขตประปา อบต.ชอยดาวเรือง หมู่ที่ ๕	กองสาธารณสุข	ขนาดท่อ PVC ขนาด ๓ นิ้ว ระยะทาง ๑๒๐ เมตร	๓๕,๐๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	๐	ไม่มีการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
๒	ขยายเขตประปา อบต.ชอยธรรมวุฒิทานุสรณ์ (รอบสระน้ำ) หมู่ที่ ๔	กองสาธารณสุข	ขนาดท่อ PVC ขนาด ๓ นิ้ว ระยะทาง ๒๐๐ เมตร	๖๐,๐๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	๐	ไม่มีการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

แบบผด.๐๒/๑

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการแก้ปัญหาภัยแล้งและอัคคีภัย

แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๑	ป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ประจำปี ๒๕๖๗	สำนักปลัด	จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ให้กับรถ เครื่องสูบน้ำ และค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ประจำรถ	๑๐๐,๐๐๐	๖๓,๓๖๐	๖๓.๓๖	มี.ค. -ก.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด

แบบผด.๐๒/๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แผนงาน การบริหารทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๑	พัฒนาระบบฐานข้อมูลโปรแกรมประปา เพื่อเพิ่มช่องทางการรับชำระเงินผ่าน ธนาคาร (Kungthai NEXTH)	กองคลัง	๑ โปรแกรม	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๑๐๐	๑ ตค.๖๖ -๓๐ กย ๖๗	แล้วเสร็จ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด

แบบผด.๐๒/๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แผนงาน การบริหารทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๑	ให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด	เพื่อช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน ประสบปัญหาทางสังคม มีฐานะยากไร้ ด้อยโอกาส ประสบภัยต่าง ๆ	๙๐,๐๐๐	๕๑,๗๓๐	๕๗.๔๗	๑ ตค.๖๖ -๓๐ กย ๖๗	แล้วเสร็จ
๒	อุดหนุนอำเภอเมืองตราด เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชน ของ อปท.	สำนักปลัด	จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	๑๐๐	๑ ตค.๖๖ -๓๐ กย ๖๗	แล้วเสร็จ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด

แบบผด.๐๒/๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข							
๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	หมู่ที่ ๑	๓ กิจกรรม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ ตค.๖๖ -๓๐ กย ๖๗	แล้วเสร็จ
๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	หมู่ที่ ๒	๓ กิจกรรม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ ตค.๖๖ -๓๐ กย ๖๗	แล้วเสร็จ
๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	หมู่ที่ ๓	๓ กิจกรรม	๒๐,๐๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	๐	ไม่มีการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๔	๓ กิจกรรม	๒๐,๐๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	๐	ไม่มีการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	หมู่ที่ ๕	๓ กิจกรรม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ ตค.๖๖ -๓๐ กย ๖๗	แล้วเสร็จ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด

แบบผด.๐๒/๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๑	งานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวี เกาะช้าง	สำนักปลัด	อุดหนุนสำนักงาน จังหวัดตราดเพื่อรำลึกใน วีรกรรมและเพื่อเชิดชู เกียรติทหารเรือไทยใน ยุทธนาวีที่เกาะช้าง	๑๑,๐๐๐	๙๒๙๖.๑๘	๘๔.๕๑	ม.ค.๖๗	แล้วเสร็จ
๒	งานปีใหม่ - กาชาด	สำนักปลัด	อุดหนุนเทศบาลเมืองตราด เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๑๐๐	ธ.ค.๖๖ -มค.๖๗	แล้วเสร็จ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด

แบบผด.๐๒/๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๑	งานวันระกำหวานผลไม้และของดีเมืองตราด	สำนักปลัด	อุดหนุนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราดเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภคและจำหน่ายผลไม้และของดีเมืองตราด	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	พ.ค.๖๗	แล้วเสร็จ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด

แบบผด.๐๒/๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๑	สร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ ผู้สูงอายุภายในตำบล	๘,๔๙๗,๒๐๐	๘,๐๖๒,๑๐๐	๙๔.๘๗	๑ ตค.๖๖ -๓๐ กย ๖๗	แล้วเสร็จ
๒	สนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม ให้กับผู้พิการ หรือทุพพลภาพ - เบี้ยยังชีพผู้พิการ	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ ผู้พิการภายในตำบล	๑,๐๙๗,๒๐๐	๑,๐๙๖,๔๐๐	๙๙.๙๒	๑ ตค.๖๖ -๓๐ กย ๖๗	แล้วเสร็จ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทร้ง อำเภอมือง จังหวัดตราด

แบบผด.๐๒/๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๑	อุดหนุนโรงเรียนวัดแหลมหิน อาหารกลางวันโรงเรียนชั้นอนุบาล - ป.๖	สำนักปลัด	เพื่อจัดหาอาหารกลางวัน เด็กชั้นอนุบาล-ป.๖ จำนวน ๘๘ คน วันละ ๒๗ บาท/คน	๔๘๐,๐๘๗	๔๘๐,๐๘๗	๑๐๐	๑ ตค.๖๖ -๓๐ กย ๖๗	แล้วเสร็จ
๒	อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองคันทร้ง อาหารกลางวันโรงเรียนชั้นอนุบาล - ป.๖	สำนักปลัด	เพื่อจัดหาอาหารกลางวัน เด็กชั้นอนุบาล-ป.๖จำนวน ๘๒ คน วันละ ๒๗ บาท/คน	๓๘๐,๗๐๐	๓๘๐,๗๐๐	๑๐๐	๑ ตค.๖๖ -๓๐ กย ๖๗	แล้วเสร็จ
๓	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.อบต.)	กองการศึกษา	เพื่อจัดอาหารกลางวัน ศพด.อบต. ๒๑ คน คนละ ๓๖ บาท /วัน จำนวน ๒๔๕ วัน	๒๒๐,๕๐๐	๒๒๐,๕๐๐	๑๐๐	๑ ตค.๖๖ -๓๐ กย ๖๗	แล้วเสร็จ
๔	อาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดแหลมหิน ประจำปี ๒๕๖๗	กองการศึกษา	ค่าอาหารเสริม(นม) ให้แก่นักเรียนโรงเรียน วัดแหลมหิน	๑๘๖,๐๑๔	๑๘๖,๐๑๔	๑๐๐	๑ ตค.๖๖ -๓๐ กย ๖๗	แล้วเสร็จ
๕	ค่าอาหารเสริม(นม) ให้แก่นักเรียนโรงเรียน วัดหนองคันทร้ง	กองการศึกษา	ค่าอาหารเสริม(นม) ให้แก่นักเรียนโรงเรียน วัดหนองคันทร้ง	๑๗๓,๓๓๑	๑๗๓,๓๓๑	๑๐๐	๑ ตค.๖๖ -๓๐ กย ๖๗	แล้วเสร็จ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด

แบบผด.๐๒/๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๖	อาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต. ประจำปี ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	ค่าอาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.	๕๒,๔๘๕	๕๒,๔๘๕	๑๐๐	๑ ตค.๖๖ -๓๐ กย ๖๗	แล้วเสร็จ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด

แบบผด.๐๒/๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๑	งานเทศกาลเหี้ยบั้ง ประจำปี ๒๕๖๗	กองการศึกษา	จัดให้มีกิจกรรมเหี้ยบ ั้ง และจำหน่ายอาหารทะเล บริเวณกระโจมไฟ-เกาะปู หมู่ที่ ๑	๑๓๐,๐๐๐	๑๑๓,๗๑๕	๘๗.๔๗	๒๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๒	งานมหกรรมอาหารทะเลพื้นบ้าน เมืองตราด ประจำปี ๒๕๖๗	กองการศึกษา	จัดจำหน่ายอาหารทะเล ๓ วัน	๒๐๐,๐๐๐	๑๗๒,๔๓๓.๙๓	๘๖.๒๑	๒๓- ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตมะพร้าวหลักสูตรมะพร้าว ด้วยวิธีผสมผสาน ประจำปี ๒๕๖๗	สำนักปลัด	คนอบรม ประมาณ ๕๐ คน	๓๑,๕๔๔	๓๐,๙๒๔	๙๘.๐๓	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด

แบบผด.๐๒/๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาทางการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ปี ๒๕๖๗	กองการศึกษา	ค่าซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒๕ คน คนละ ๑,๘๓๖ บาท วัสดุงานบ้านงานครัวใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ค่าหนังสือ ค่าเครื่องแบบ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๗๗,๑๗๐	๗๗,๑๗๐	๑๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด

แบบผด.๐๒/๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๑	ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูล ฝอยของเทศบาลเมืองตราด ประจำปี ๒๕๖๗	กองสาธารณสุขฯ	ค่าจ้างกลบขยะมูลฝอยตันละ ๙๐๐ บาท	๗๓๒,๘๔๐	๗๐๖,๗๖๑	๙๖.๔๔	๑ ตค.๖๖ -๓๐ กย ๖๗	แล้วเสร็จ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด

แบบผด.๐๒/๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

แผนงานเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๑	ค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าชดเชยและ บำรุงรักษาป่าที่ปลูก	กองสาธารณสุขฯ	เพื่อจัดสรรงบประมาณ ปลูกป่าชดเชยและบำรุง รักษาป่าที่ปลูกตามแนว ทางที่กระทรวงและการ ขออนุญาตทำประโยชน์ใน เขตป่า พ.ศ.๒๕๕๘ แจ้งตามหนังสือศูนย์ ป่าไม้ จังหวัดตราด ที่ ทส๑๓๒๒.๑๐/๖๐๖ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐	๓๔๖,๙๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	๐	ไม่มีการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด

แบบผด.๐๒/๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๑	รณรงค์รักษาความสะอาดภายในตำบล ประจำปี ๒๕๖๗	กองสาธารณสุขฯ	เก็บขยะมูลฝอยและ ฉีดล้างถนน ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร	๒๐,๐๐๐	๑๗,๙๙๐	๘๙.๙๕	๗ ธันวาคม ๒๕๖๖	แล้วเสร็จ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด

แบบผด.๐๒/๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๑	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์สมเด็จฯ ดร.พระเจ้าน้องนาง เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปี ๒๕๖๗	กองสาธารณสุขฯ	อสม.ฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขในตำบล	๔๐,๐๐๐	๓๙,๘๒๐	๙๙.๕๕	๑ มิถุนายน ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด

แบบผด.๐๒/๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๑ การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๑	แข่งขันกีฬาสากลและพื้นบ้านภายใน ตำบล	กองการศึกษาฯ	จัดแข่งขันกีฬาฟุตบอล และกีฬาพื้นบ้าน	๓๐,๐๐๐	๒๘,๗๕๒	๙๕.๘๔	๒๕-๒๗ พย.๖๖	แล้วเสร็จ
๒	แข่งขันประกวดร้องเพลงและแข่งขัน เต้นประกอบเพลง ประจำปี ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	จัดประกวดร้องเพลง และแข่งขันเต้นประกอบเพลง	๓๐,๐๐๐	๒๕,๑๐๐	๘๓.๖๖	๒๒ ก.พ.๖๗	แล้วเสร็จ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด

แบบผด.๐๒/๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๒ การพัฒนาด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๑	เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใน ตำบลหนองคันทร้ง ประจำปี ๒๕๖๗	สำนักปลัด	จำนวน ๒๔ คน เดือนละ ๕๐๐ บาท / คน	๑๔๔,๐๐๐	๑๓๖,๕๐๐	๙๔.๗๙	๑ ตค.๖๖ -๓๐ กย ๖๗	แล้วเสร็จ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด

แบบผด.๐๒/๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๓ การพัฒนาด้านการส่งเสริมและดูแลเด็ก

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๑	แข่งขันกีฬายูวชนภายในตำบล ประจำปี ๒๕๖๗	กองการศึกษา	จัดแข่งขันฟุตบอลรุ่น ยูวชน	๒๓,๐๐๐	๒๒,๙๖๔	๙๙.๘๔	๒๕-๒๗ พย.๖๖	แล้วเสร็จ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด

แบบผด.๐๒/๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๓ การพัฒนาด้านการส่งเสริมและดูแลเด็ก

แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๑	งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	จัดกิจกรรมแข่งขัน และตอบคำถามให้รางวัล จัดเลี้ยงอาหารเครื่องดื่มแก่เด็ก	๒๐,๐๐๐	๑๗,๒๙๗	๘๖.๔๘	๑๓ ม.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบผด.๐๒/๑

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๕ การพัฒนาด้านการทะนุบำรุงศาสนาส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๑	งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๗	สำนักปลัด	๑ ครั้ง / ปี	๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๐	๑ ตค.๖๖ -๓๐ กย ๖๗	แล้วเสร็จ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบผด.๐๒/๑

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๕ การพัฒนาด้านการทะนุบำรุงศาสนาส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๑	สืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๗	กองศึกษา	จัดประกวดกระทง และจัดสถานที่ลอยกระทง	๒๕,๐๐๐	๒๔,๐๕๐	๙๖.๒	๒๗ พ.ย.๖๖	แล้วเสร็จ

บัญชีโครงการเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ/จังหวัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๑	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟถนนและ อุปกรณ์ หมู่ที่ ๑	อบจ.ตราด	จำนวน ๓๐ ชุด	๒,๐๒๒,๐๐๐	๒,๐๒๒,๐๐๐	๑๐๐	๑ ต.ค.๖๖ -๓๐ ก.ย ๖๗	แล้วเสร็จ